

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HATO MAYOR DEL REY
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2016 /2020)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONSTRUCCIÓN DE BADEN FRENTE A PAVIN (PP) BARRIO	PUERTO RICO	143,246.00	143,246.00	X				
2. CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN LA 30 DE MAYO (PP)	ZONA NORTE	143,246.00	143,246.00	X				
3. CONSTRUCCIÓN BADEN JUAN BARCELÓ ESQUINA MICHES (PP),	ZONA NORTE	143,246.00	143,246.00	X				
4. CONSTRUCCIÓN DE BADEN CALLE JUAN BARCELO ESQUINA CALLE SEGUNDA(PP)	ZONA NORTE	143,246.00	143,246.00	X				
5. CONSTRUCCIÓN DE BADEN CALLE PADRE MERIÑO ESQUINA DUARTE (PP)	CENTRO DE LA CIUDAD	143,246.00	143,246.00	X				
6. CONSTRUCCIÓN DE BADEN PADRE MERIÑO ESQUINA SANTOME (PP)	CENTRO DE LA CIUDAD	143,246.00	143,246.00	X				
7. CONSTRUCCIÓN BADEN CALLE JUAN BARCELO ESQUINA BONIFACIO CANTO (PP)	CENTRO DE LA CIUDAD	143,246.00	143,246.00	X				
8. CONSTRUCCIÓN POZO	VILLA ORTEGA (PP)	177,732.00	0				X	
9. CONSTRUCCIÓN POZO	LAS CHINAS (PP)	177,732.00	0					
TOTAL								


FIRMA ALCADÍA

30/11/2018
FECHA


SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2016 /2020**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	07	74%
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	02	26%
TOTAL	9	100 %

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
355,464.00	1,002,722.00	647,258.00	74%

