

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HATO MAYOR DEL REY
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFORME FINAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
 Fecha 09/08/2018 (PERIODO 2018 / 2019)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 40%	Sin inicial	
1. 09 CONSTRUCCIÓN DE BADENES	CASCO URBANA HATO MAYOR DEL REY	1,289,214.00	691,473.68			X		Proceso
2. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 2DA. ENTRADA.	SECTOR LAS CHINA	375,000.00	375,000.00	X				Terminada
04 CONSTRUCCIÓN DE POZO, EN LA ZONA NORTE	ZONA NORTE HATO MAYOR DEL REY	710,928.00	0				X	Tramites
TOTAL		2,375,142.00	1,066,473.68					


 Firma Alcalde



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HATO MAYOR DEL REY
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM
PERIODO 2016 / 2020



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	04	45%
Obras en proceso	09	25%
Obras pendientes	05	30%
TOTAL		100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,308,668.32	1,066,473.68	242,194.64	45%