

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HATO MAYOR DEL REY**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**INFORME FINAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018**  
**Fecha 09/08/2018 (PERIODO 2016 / 2020)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 40%	Sin inicial	
1. 09 CONSTRUCCIÓN DE BADENES	CASCO URBANA HATO MAYOR DEL REY	1,289,214.00	691,473.68			X		Proceso
2. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 2DA. ENTRADA.	SECTOR LAS CHINA	375,000.00	375,000.00	X				Terminada
04 CONSTRUCCIÓN DE POZO, EN LA ZONA NORTE	ZONA NORTE HATO MAYOR DEL REY	710,928.00	0				X	Tramites
<b>TOTAL</b>		<b>2,375,142.00</b>	<b>1,066,473.68</b>					



Firma Alcalde

