

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Código del Capítulo: **7043**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			4,055,012.00	0.00	0.00	0.00	4,055,012.00	0.00	4,055,012.00	0.00	1,345,681.65	1,345,681.65	0.00	1,345,681.65	2,709,330.35
01	0051			ROTULACION DE VARIAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO HATO MAYOR DEL REY		1	800,141.00	0.00	0.00	0.00	800,141.00	0.00	800,141.00	0.00	243,243.00	243,243.00	0.00	243,243.00	556,898.00
01	0052			12 BADENES EN LA ZONA URBANA DE HATO MAYOR REY	X	1	1,719,179.00	0.00	0.00	0.00	1,719,179.00	0.00	1,719,179.00	0.00	388,105.65	388,105.65	0.00	388,105.65	1,331,073.35
01	0053			10 REDUCTORES DE VELOCIDAD ZONA URBANA HATO MAYOR DEL REY	X	1	202,122.00	0.00	0.00	0.00	202,122.00	0.00	202,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,122.00
01	0054			ACERAS EN LA ROTONDA		1	930,237.00	0.00	0.00	0.00	930,237.00	0.00	930,237.00	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	311,000.00	619,237.00
01	0055			BADEN ESC. JUAN PABLO DUARTE	X	1	403,333.00	0.00	0.00	0.00	403,333.00	0.00	403,333.00	0.00	403,333.00	403,333.00	0.00	403,333.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			14,345,100.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	12,845,100.00
02	0051			TIRO NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIALES ZONA NORTE	X	1	14,345,100.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	12,845,100.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			173,884.00	0.00	0.00	0.00	173,884.00	0.00	173,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,884.00
03	0051			CONSTRUCCION PLAY LAS PAJAS	X	1	173,884.00	0.00	0.00	0.00	173,884.00	0.00	173,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,884.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,822,837.00	0.00	0.00	0.00	2,822,837.00	0.00	2,822,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,837.00
05	0051			PLAZOLETA MARCELINO VEGA	X	1	2,822,837.00	0.00	0.00	0.00	2,822,837.00	0.00	2,822,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,837.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			467,934.00	0.00	0.00	0.00	467,934.00	0.00	467,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,934.00
07	0051			CAPILLA VILLA NAVARRO	X	1	467,934.00	0.00	0.00	0.00	467,934.00	0.00	467,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,934.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			362,287.00	0.00	0.00	0.00	362,287.00	0.00	362,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,287.00
08	0051			ACONDICIONAMIENTO ESCUELA TECNICO VOCACIONAL	X	1	362,287.00	0.00	0.00	0.00	362,287.00	0.00	362,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,287.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			926,026.00	0.00	0.00	0.00	576,711.00	0.00	576,711.00	0.00	103,206.21	103,206.21	0.00	103,206.21	822,819.79
11	0051			ROTONDA ENTRADA CARRETERA HATO MAYOR - SAN PEDRO			926,026.00	0.00	0.00	0.00	576,711.00	0.00	576,711.00	0.00	103,206.21	103,206.21	0.00	103,206.21	822,819.79

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Código del Capítulo: **7043**


Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			230,230.00	0.00	0.00	0.00	230,230.00	0.00	230,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,230.00
12	0051			REMODELACION ESCALONES PUNTA DE GARZA	X	1	230,230.00	0.00	0.00	0.00	230,230.00	0.00	230,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,230.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,574,445.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,445.00
14	0051			REPARACION OFICINAS Y PARTE FRONTAL PALACIO MUNICIPAL		1	1,574,445.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,445.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			196,075.00	0.00	0.00	0.00	196,075.00	0.00	196,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,075.00
22	0051			REPARACION MATADERO MUNICIPAL		1	196,075.00	0.00	0.00	0.00	196,075.00	0.00	196,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,075.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	98,227.51	98,227.51	0.00	98,227.51	1,401,772.49
23	0051			COLOCACION Y REPARACION DE LAMPARAS DIVERSOS SECTORES DE HM			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	98,227.51	98,227.51	0.00	98,227.51	1,401,772.49
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			888,662.00	0.00	0.00	0.00	888,662.00	0.00	888,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,662.00
24	0051			POZO DE AGUA CAPOTE	X	1	177,732.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
24	0052			POZO DE AGUA LA SIERRA	X	1	177,733.00	0.00	0.00	0.00	177,733.00	0.00	177,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,733.00
24	0053			POZO DE AGUA LA LIMA	X	1	177,732.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
24	0054			POZO EL CERCADITO	X	1	177,733.00	0.00	0.00	0.00	177,733.00	0.00	177,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,733.00
24	0055			POZO GUAMIRA	X	1	177,732.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
99				Proyectos Consolidados			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
99	0099			Obras Publicas Municipales		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>28,742,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,673,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,673,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,047,115.37</b>	<b>3,047,115.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,047,115.37</b>	<b>25,695,376.63</b>

  
Preparado por



Revisado por



Aprobado por

