

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR

RENDICION DE CUENTAS DE LAS OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

AL 20 DICIEMBRE 2016

OBRAS PROGRAMAS	BARRIOS	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE			
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
ACERAS Y CONTENES	LOS GENAO	685,571.00	30,101.00			X		
ACERAS Y CONTENES	VILLA CANTO	40,635.00	36,729.00	X				
BACHEO EN CONCRETO	PUNTA DE GARZA	775,970.00	59,314.00			X		
CONST. FUNERARIA	LOS MULTIS S.M	5,823,414.00	5,823,414.00	X				
POZO TUBULAR	SABANA DON LOPEZ	150,125.00	149,600.00	X				
REMOSAMIENTO ESC. DE MUSICA	EL CENTRO	451,380.00	451,380.00	X				
TIRO NIVELADO Y COMPACTADO	LA FRANJA	699,414.00	330,000.00			X		
TIRO NIVELADO Y COMPACTADO	VILLA VILORIO	726,620.00	726,620.00	X				
TIRO NIVELADO Y COMPACTADO	VILLA CANTO	20,655.00	15,000.00			X		
TIRO NIVELADO Y COMPACTADO	LOS POLANCO	762,527.00	625,420.00			X		
	TOTAL	10,136,311.00						


ARQ. NESTOR JULIO CASTILLO
 Dir. De la Oficina Técnica